

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	PROJETO DE REFORMA - CAMARA MUNICIPAL DE BUENO	DATA	15/9/2023		
LOCAL:	RUA PE. ZEFERINO, ESQUINA C/,	FORMA DE EXECUÇÃO:			
PERÍODO/MÊS DE REF:	SETOP Região Sul – JAN/2023 NÃO	()	DIRETA	(x)	INDIRETA
PRAZO DE	4 MESES / 120 DIAS	BDI (I)	23,33%	BDI (II)	11,16%
VALOR DA OBRA:	R\$ 326.194,16				

ITEM	ETAPAS	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%
		Financeiro	R\$ 778,46	R\$ 778,46	-	-	-	-	R\$ 778,46
2.	PAVIMENTO SUPERIOR	Físico %	100,00%	75,00%	25,00%	-	-	-	100,00%
		Financeiro	R\$ 113.551,99	R\$ 85.163,99	R\$ 28.388,00	-	-	-	R\$ 113.551,99
3.	TÉRREO	Físico %	100,00%	-	70,00%	30,00%	-	-	100,00%
		Financeiro	R\$ 85.813,46	-	R\$ 60.069,42	R\$ 25.744,04	-	-	R\$ 85.813,46
4.	GARAGEM	Físico %	100,00%	-	50,00%	50,00%	-	-	100,00%
		Financeiro	R\$ 6.066,66	-	R\$ 3.033,33	R\$ 3.033,33	-	-	R\$ 6.066,66
5.	ÁREA EXTERNA	Físico %	100,00%	-	-	80,00%	20,00%	-	100,00%
		Financeiro	R\$ 77.645,91	-	-	R\$ 62.116,73	R\$ 15.529,18	-	R\$ 77.645,91
6.	COBERTURA	Físico %	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	100,00%
		Financeiro	R\$ 3.928,50	R\$ 982,12	R\$ 982,12	R\$ 982,12	R\$ 982,12	-	R\$ 3.928,50
7.	MOBILIÁRIOS	Físico %	100,00%	-	-	-	35,00%	65,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 37.121,78	-	-	-	R\$ 12.992,62	R\$ 24.129,15	R\$ 37.121,78
8.	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.287,41	R\$ 257,48	R\$ 257,48	R\$ 257,48	R\$ 257,48	R\$ 257,48	R\$ 1.287,41
TOTAL		Físico %	100,00%	26,73%	28,43%	28,25%	9,12%	7,48%	100,00%
		Financeiro	R\$ 326.194,16	R\$ 87.182,06	R\$ 92.730,35	R\$ 92.133,70	R\$ 29.761,41	R\$ 24.386,64	R\$ 326.194,16

CÂMARA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO
CNPJ 03.578.173/0001-80

nomosstudio

NOMOS STUDIO
CNPJ 43.995.412/0001-11
CAU PJ51507 - 9
RESPONSÁVEL TÉCNICO
GABRIEL DO NASCIMENTO XAVIER
CAU A246577 - 9